

1. 분야	지역균형안전	2. 예산/비예산	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	도시재생과
5. 계속/신규	계속	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	추진 중

## 공약목표

주민과 함께하는 지역 맞춤형 도시재생사업 추진

### ◆ 도시재생사업 추진

#### 공약이행 확인지표

확인 지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
도시재생사업 추진	덕정 도시재생 뉴딜사업 추진			
	도시재생 예비사업 (덕계, 남방) 2개소 추진			
<b>전체 달성률(%)</b>				

### □ 사업개요

- 덕정 도시재생 뉴딜사업
  - 사업기간 : 2020년~2023년(4개년)
  - 사업위치 : 덕정동 140-1번지 일원(사업 면적 146,636㎡)
  - 사업유형 : 일반근린형(골목상권 및 주거지 정비 등)
  - 소요예산 : 16,700백만원
  
- 도시재생 예비사업(덕계, 남방)
  - 사업기간 : 2022년~2023년
  - 사업위치 : 덕계동 417-11번지 일원 / 남방동 217번지 일원
  - 소요예산 : 200백만원(덕계 100백만원 / 남방 100백만원)

□ 추진실적

○ 덕정 도시재생 뉴딜사업

- 2019. 10. : 덕정 도시재생 뉴딜사업 공모 선정
- 2020. 07. : 덕정 폐 파출소 부지 매입
- 2021. 09. : 경기 꿈틀 생활SOC복합화 기본 및 실시설계 착수
- 2022. 05. : 덕정 폐 파출소 철거 완료

○ 도시재생 예비사업(덕계, 남방)

- 2022. 05. : 도시재생 예비사업 공모 선정

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분		총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
총계		16,900	7,608	4,107	5,185	0	0	0	0
덕정 도시재생 뉴딜사업	소계	16,700	7,608	4,007	5,085	0	0	0	0
	국 비	10,000	4,565	2,404	3,031	0	0	0	0
	도 비	2,000	913	481	606	0	0	0	0
	시 비	4,700	2,130	1,122	1,448	0	0	0	0
도시재생 예비사업 (덕계, 남방)	소계	200	0	100	100	0	0	0	0
	국 비	100	0	50	50	0	0	0	0
	도 비	30	0	15	15	0	0	0	0
	시 비	70	0	35	35	0	0	0	0

□ 향후계획

- 2022년~2023년 : 덕정 도시재생 뉴딜사업 및 도시재생 예비사업 (덕계, 남방) 추진

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
도시재생 뉴딜사업																				
도시재생 예비사업																				

## □ 기대효과

- 시민참여 및 도시재생 로드맵을 기반으로 하는 지역 맞춤형 도시재생사업 활성화

공약사업 정책실명제	추진부서	도시재생과	과	장	공 석	☎ 8082-6550
			팀	장	신명은	☎ 8082-6551
					박정은	☎ 8082-5970
					염지혜	☎ 8082-6553
			주 무 관		김지엽	☎ 8082-5971