

광백저수지 관광 개발 사업

1. 분야	문화	2. 예산/비예산	예산
3. 완료시기	임기 내 완료	4. 추진부서(협조부서)	문화관광과 (대중교통과, 도시과, 산림과, 균형발전정책과)
5. 계속/신규	신규	6. 공약수정 필요 여부	불필요
7. 법규 제.개정 필요성	불필요	8. 사전절차 이행	필요

공약목표

광백저수지 관광 개발을 위한 기본계획 수립

◆ (공약이행방안) 광백저수지 관광 개발을 위한 기본구상 용역 추진

공약이행 확인지표

확인 지표명	목 표	실 적	달성률(%)	목표달성 가능여부
광백저수지 관광 개발 기본계획 수립	기본구상 용역 시행	-	-	-
경기도 관광자원개발사업 공모 신청	공모 신청	-	-	-
전체 달성률(%)				

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~
- 사업위치 : 양주시 백석읍 방성리 광백저수지 일원
- 사업목적 : 광백저수지 관광 개발을 통한 관광레저체험 복합단지 조성 및 관광 인프라 구축
- 사업내용 : 저수지 둘레길, 친환경 캠핑장, 주민휴양시설, 레저·체험 복합 관광단지 및 주차장 조성 등

□ 추진실적

- '22.03. 광백저수지 유원지 조성사업 추진을 위한 현장 방문
 - ⇒ 부시장님(전임), 道 관광기반팀장, 道 담당 주무관, 백석읍 방성2리 이장, 문화관광과 관광진흥팀 관계자 2명

- '22. 07. 광백저수지 관광 개발 사업추진 (공약사항)을 위한 실천 계획 수립
- '22. 09. 광백저수지 관광 개발 사업 현장 점검
 - ⇒ 백석읍 방성2리 이장, 문화관광과 관광진흥팀 관계자 1명

□ 연도별 추정사업비

(단위: 백만원)

구 분	총사업비	기투자	2022	2023	2024	2025	~2026.6	임기 후
시 비	100	-	-	100	-	-	-	-

□ 향후계획

- 2023. 3. ~ 6. : 기본구상 용역 시행
 - 2023. 7. : 기본구상 용역 결과 보고
 - 2023. 8.~ 10. : 타당성 검토 용역 시행
 - 2023. 11. : 타당성 검토 결과 보고
- ※ 실시설계용역은 관광 개발 계획 결정 이후 착수 검토

□ 추진일정(분기별)

세부 추진상황	2022				2023				2024				2025				2026			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
기본구상 용역 및 타당성 검토 용역																				
경기도 관광자원개발 사업 공모 신청																				

※ 기본구상 용역 검토 및 타당성 검토 용역 결과 토대로 사업 확정

□ 문제점 및 대책

- (문제점) 자연 휴양지로서의 취지를 유지하되 관광객이 즐겨 찾는 공간으로 조성하고, 이해관계자(마을회 등)가 수용 가능한 기본구상(안) 마련 요구
- (대 책) 사업대상지 관련 군부대, 기관과의 사업추진 협의·조정을 위해 전문가 자문단 구성·운영 및 협업 체계 구축
 - ⇒ 군부대(8사단), 광백저수지 관리 기관, 시청 관련 부서, 백석읍 방성2리 마을회 TF 구성

□ 기대효과

- 관광 인프라가 부족으로 관광객 유인에 필요한 자원화를 통해 레저·스포츠를 즐길 수 있는 장소와 산책로 조성을 통해 주변 관광사업과 상권에 대한 파급효과 큼
- 별산대 놀이마당과 양주관아지 등 전통 문화재와 유양 8경을 경유하는 코스를 개발하여 인접하여 자연 휴양지로서 관광객 유입 증가를 예상

공약사업 정책실명제	추진부서	문화관광과	과 장	홍미영	☎ 8082-5650
			팀 장	권경애	☎ 8082-5660
			주 무 관	이미경	☎ 8082-5661